

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

☐ 우리 충청북도에서 '14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척률(%)
여성중심복합공간 건립 (충북 미래여성플라자)	7,623	-	244	7,379	2015	2012	4
청주 종합비즈니스센터 건립	12,500	7,000	5,500	-	2014	2012	100
경제특별도 펀드 조성	50,000	46,140	2,000	-	2016	2007	96
바이오휴양밸리조성사업	20,000	1,000	5,000	14,000	2017	2011	50
2015괴산세계유기농산 업엑스포개최	19,100	8,000	11,100	-	2015	2013	90
충청북도수산물산업거점단지조성사업	23,000	800	5,100	17,200	2016	2013	65
전국중국인유학생친한류화사업	2,600	1,600	1,000	800	계속	2012	100
2014오송국제바이오산업엑스포개최	24,940	20,000	8,530	-	2014	2014	100
첨단의료복합단지조성	3,964,800	405,894	70,713	3,488,193	2038	2010	12
글로벌코스메슈티컬개발센터건립	17,600	-	2,100	15,500	2016	2014	10
청주국제공항항공정비(MRO)단지조성사업	45,200	12,200	-	33,000	2016	2012	
와인연구소건립	4,900	2,900	2,000	-	2013~2014	2013	100
교원대~태성간도로확포장공사	57,500	17,028	4,434	36,038	2019	2008	40
양지~지수간도로확포장사업	24,500	9,040	8,000	7,460	2016	2009	62
금왕~내송간도로확포장	13,388	5,288	3,000	5,100	2015	2009	65
산성~무성간도로확포장	29,167	6,834	6,500	15,833	2016	2009	55
관정~이목간도로확포장	21,000	750	1,000	19,250	2019	2009	12
미원~초정간도로확포장공사	206,500	10,000	2,500	194,000	2020	2011	30
재오개~진의실도로확포장공사	13,200	1,520	1,000	10,680	2018	2011	25
대소~삼성간도로확포장공사	45,100	456	-	44,644	2019	2011	1
한천~옥동도로확포장공사	10,000	2,330	2,500	5,170	2016	2012	65
후산~황석도로확포장공사	8,500	2,350	1,000	5,150	2016	2012	48
구산~옥동도로확포장공사	23,000	-	500	22,500	2019	2013	0
화양교재가설공사	6,000	-	3,000	3,000	2017	2014	5
하석지구붕괴위험지역정비사업	3,590	1,690	1,900	-	2014	2012	100
대통령역사교육관건립	7,600	3,066	4,514	-	2014	2011	100

▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명	여성중심복합공간건립 (충북 미래여성플라자)	담당자	여성정책관 조운환(☎220-3923)
-----	----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 여성정책, 교육, 문화교류 등 여성 중심 복합 공간 조성으로 도내 여성의 행복 감수성을 높이고, 여성계 공동체 형성과 협력체계 강화

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015(3년)
- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 지북동 355-17번지 외 15필지
- 규 모 : 지하1층, 지상3층 연면적 2,575.68㎡
- 용 도 : 교육연구시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,623백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	7,623	-	244	7,379	-
국 비	1,300	-	-	1,300	-
시 도 비	6,323	-	244	6,079	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 43.80%)

- 여성중심복합공간 건립계획 수립 : 2012. 10
- 지방재정 투·융자 심사 승인 : 2012. 10
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2014. 10
- 공사 계약체결 : 2014. 12
- 공사 착수 : 2015. 3

향후계획

- 공사완료 및 임시사용승인 : 2015. 12
- 준공 및 마무리(택지개발 준공과 연계) : 2018. 6

사업변경 내역

- 당초 총사업비 5,860백만원에서 총사업비 7,623백만원으로 변경
- 임시도로 및 오수처리시설, 주차용지 부지매입 등

사업명	청주종합비즈니스센터 건립지원	담당자	투자유치과 이종기(☎220-3333)
-----	-----------------	-----	----------------------

필요성 및 기대효과

- 중소기업지원기관 공동입주로 종합지원시스템 구축
- 기업환경 개선 및 근로자 복지증진을 통한 제조업 경쟁력 도모

사업개요

- 기 간 : 2012~2014년
- 위 치 : 청주시 흥덕구 송정동
- 규 모 : 부지면적 4,799㎡(1,450평)/건축연면적5,554㎡(1,680평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,500백만원(국비 4,000, 도비 2,000, 시비 2,000, 민자 4,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	12,500	7,000	5,500	-	-
국 비	4,000	1,500	2,500	-	-
시 도 비	2,000	750	1,250	-	-
시군구비	2,000	750	1,250	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,500	4,000	500	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황

- 준공(100%)

향후계획

- 청주산업단지관리공단을 통한 입주기업 및 근로자 지원 등 활용

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	경제특별도 펀드 조성	담당자	산업지원과 김유택(☎220-3413)
-----	-------------	-----	----------------------

필요성 및 기대효과

- 도내 유망 중소기업의 자금난 해소 및 신기술 개발 사업화 촉진

사업개요

- 기간: 2008년 ~ 2016년 (존속기간 7년)
- 조성규모: 50,000백만원
- 투자대상: 우수 기술보유 중소기업(첨단·전략산업 우선, 도내기업 60% 이상)
- 투자방법: 주식, 전환사채 매입 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 재원조성 : 50,000백만원
 - 충북도 5,000백만원, 모태펀드 16,000백만원, 업무집행조합원 9,000백만원, 일반조합원 20,000백만원
- 투 자 : 50,000백만원 48,140백만

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	50,000	50,000	-	-	-
국 비	16,000	16,000	-	-	-
시 도 비	5,000	5,000	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	29,000	29,000	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황

- 48,140백만원 투자완료(96.3%)

향후계획

- 펀드 운용기간이 만료되면 조합해산 및 청산 추진
 - 잔여재산 평가를 통한 주식, 전환사채 등 매각 추진
 - 조합원 출자비율에 따라 원금 및 수익금 배분

사업변경 내역

- 펀드명칭 변경: (당초) 경제특별도 펀드 (변경) 생명과 태양 펀드
- 변경사유: 민선5기 출범으로 도정목표와 비전에 맞춰 명칭을 변경함

사업명	바이오산림휴양밸리 조성	담당자	산림녹지과 배면수(☎220-3692)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 백두대간 속리산권역의 청정한 자연환경을 활용하여 중부권을 대표하는 고급화된 복합 산림휴양 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : '13년 ~ '17년 (5년)
- 위 치 : 보은군 속리산면 갈목리 산19-1 (말티재)
- 규 모 : 110ha (군유림)
- 주요시설
 - 숲속가는길 : 자생산약초원, 소나무정원, 진달래원 등
 - 담비숲마을 : 포레스트센터, 한옥·황토·통나무마을, 유기농식당 등
 - 아릅드리숲 : 하늘놀이터, 솔향소(물놀이터), 산채재배단지 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	20,000	1,000	5,000	5,000	9,000
국 비	10,000	500	2,500	2,500	4,500
시 도 비	5,000	250	1,250	1,250	2,250
시군구비	5,000	250	1,250	1,250	2,250
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 투융자 심사 : 2013. 04.
- 기본 및 실시설계 착수 : 2013. 05.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2014. 05.
- 계약 및 사업 착공 : 2014. 12.

향후계획

- 한옥·황토·통나무마을, 유기농식당 등 부분개장 및 운영 : 2016
- 연차별 사업계획 추진 : 2016 ~ 2017

사업명	2015 괴산세계유기농산업엑스포 개최	담당자	유기농산과 최선철(☎220-3634)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 세계 유기농 산업의 미래를 선도하는 'ORGANIC KOREA' 브랜드 구축을 위한 국제적 수준의 행사 개최

사업개요

- 기 간 : 2015. 9. 18 ~ 10. 11.(24일간)
- 장 소 : 충북 괴산군 유기농엑스포농원(괴산군청 앞)
- 주 최 : 충청북도/ 괴산군 / ISO FAR 공동개최
- 내 용 : 주제전시, 야외전시, 유기농 醫美관, 유기농산업관, 국제학술행사, 유기농 체험·문화공연 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	19,100	-	8,000	11,100	-
국 비	4,600	-	2,000	2,600	-
시 도 비	5,700	-	3,000	2,700	-
시군구비	5,700	-	3,000	2,700	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,100	-	-	3,100	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 국제행사 승인 : '13. 12. 2
- 조직위원회 구성(214명) · 창립총회 : '15. 1. 20
- 도민홍보단(1,383명), 범도민협의회(208명) 구성 : '15. 2.
- 공동조직위원장 위촉(송해) : '15. 3. 3
 - ※ 제럴드 라만(ISO FAR 회장) '14. 11월 위촉
- 유기농산업엑스포 입장권 사전예매 : '15. 4. 1 ~
- 유기농산업엑스포 홍보 : D-100행사, 홍보동영상·홍보물 제작 배포, 홍보관 운영, 로고송 배포(전화연결음, 행사 등)

향후계획

- 괴산세계유기농산업엑스포 개최('15.9.18~10.11)

사업변경 내역

- 총사업비 : (당초) 155억원 → (현재) 191억원

사업명	수산식품산업 거점단지조성 사업	담당자	축산과 박희영(220-3752)
-----	------------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 수산식품 연구개발 및 가공, 홍보 등의 시설을 갖춘 다기능 복합공간 조성
- 우리 도에서 생산되는 수산물의 부가가치 제고 및 신성장 동력원으로 육성

사업개요

- 기 간 : 2013~2016(4년)
- 위 치 : 괴산군 괴산읍 대덕리 46-6번지 일원
- 규 모 : 부지 66,728㎡, 시설 7,882㎡
- 시 설 : 수산식품 연구개발, 가공, 홍보 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	23,000	800	5,100	7,400	9,700
국 비	9,000	400	700	3,050	4,850
시 도 비	9,000	400	700	3,050	4,850
시군구비	5,000	-	3,700	1,300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 부지선정 : 2013. 4
- 공사추진 위수탁 계약(충북도↔충북개발공사) : 2013. 10
- 토지보상 및 설계 추진 중 : 2014. 5 ~
- 산업단지계획 및 전략환경영향평가 등 관계기관 협의 : 2014. 10 ~ 2015. 1
- 거점단지 연구용역 추진 : 2015. 6 ~

향후계획

- 공사착공 : 2015. 10
- 공사완공 : 2016. 11

사업변경 내역

- 총사업비
 - 당초 : 217억원(국비 90, 도비 90, 군비 37)
 - 변경 : 230억원(국비 90, 도비 90, 군비 50)
 - ※ 변경사유 : 토지매입 감정평가액 13억원 증가(토지매입비는 군비로 부담)

사업명	전국 중국인 유학생 친한류화 사업 - 중국인 유학생 페스티벌-	담당자	관광항공과 최병희 (3220-3962)
-----	---------------------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 중국인 관광객 유치 및 청주국제공항 활성화
- 한·중청년교류를 통한 대중국 친화의 거점 역할

사업개요

- 기 간 : 2014. 9. 12(금)~9.14(일)
- 위 치 : 청주예술의전당 일원
- 규 모 : 연인원 30,000명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,400	1,600	1,000	800	1,000
국 비	1,800	500	500	300	500
시 도 비	2,600	1,100	500	500	500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 제1회 페스티벌('11. 10. 6~10. 7, 청주예술의전당, 5,000명)
- 제2회 페스티벌('12. 10. 5~10. 7, 청주밀레니엄타운, 15,000명)
- 제3회 페스티벌('13. 10. 3~10. 5, 청주밀레니엄타운, 30,000명)
- 제4회 페스티벌('14. 9. 12~9. 14, 청주예술의전당, 30,000명)

향후계획

- 제5회 중국인 유학생 페스티벌('15.10.8~10.10, 청주예술의전당, 30,000명)
- 공연, 경연대회, 체육대회, 학술대회, 전시체험 등

사업명	2014오송국제바이오산업엑스포 개최	담당자	바이오정책과(☎220-4546)
-----	---------------------	-----	-------------------

필요성 및 기대효과

- 바이오 기업의 해외진출 지원 및 바이오산업 육성
- 바이오 기업 투자유치를 통한 지역개발 촉진과 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2014. 9. 26~10. 12 ○ 위 치 : 오송생명과학단지 내
- 주 최 : 충청북도 ○ 주 관 : 오송국제바이오산업엑스포조직위
- 사업규모 : 엑스포 1식(관람객 70만명, 223개 기업)

재정부담 현황

- 총사업비 : 24,940백만원(국비6,730, 지방비13,980, 기타 수익금등 4,230)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	24,940	5,450	19,490	-	-
국 비	6,730	3,000	3,730	-	-
시 도 비	10,980	2,450	8,530	-	-
시군구비	3,000	-	3,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	4,230	-	4,230	-	-

추진단계(행사종료)

- '13. 4. : 주관 대행사 우선협상대상자 선정
- '13. 6. : EI 매뉴얼 제작 완료
- '13. 8. : 주관대행사와의 계약체결(HS애드)
- '13. 12. : 바이오산업엑스포 실행기본계획 수립
- '14. 4. : 엑스포 세부실행계획 수립
- '14. 9. : 행사장 기반시설공사 및 전시시설물 설치·준공
- '15. 1. : 오송국제바이오산업엑스포 중장기발전계획 수립

향후계획

- 2014년 성과를 계승하여 종합박람회 2018년 개최

사업변경 내역

- 총사업비 : 23,200백만원(당초) → 24,940백만원(현재)

사업명	첨단의료복합단지 조성	담당자	바이오정책과 성락근(8220-4532)
-----	-------------	-----	-----------------------

필요성 및 기대효과

- 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성
- 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

사업개요

- 기간 : '09년~'38년
- 위치 : 충북 청원군 오송읍 연제리 일원(1,153천m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,648억원(국비 13074, 시도비 1,938, 민자 24,636)
- 지금까지 집행액 : 476,607백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,964,800	405,894	70,713	105,169	3,383,024
국 비	1,307,400	254,513	40,463	42,660	969,764
시 도 비	193,800	130,281	18,950	16,909	27,660
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,463,600	21,100	11,300	45,600	2,385,600
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 12.0%)

- 침복단지 핵심인프라 구축 : 핵심·연구지원시설 준공('13.11)
- 침복단지 연구개발용지 분양 : 19개 업체
- 커뮤니케이션·벤처연구센터 벤처기업 입주 : 30개업체
- 산학융합지구조성사업 준공('14.12)

향후계획

- 침복단지 연구시설용지(원형지) 개발 : 340,058m²
- 산학융합지구 기업연구관 기업 유치 : 28개업체
- 침복단지 연구개발용지 분양 : 40개업체

사업변경 내역

- 총사업비 변경(5조6,119억원 ⇒ 3조9,648억원)
 - 당초 561,19억원(국비 19,664, 시도비 650, 지방채 1,632, 민자 34,173)
 - 변경 39,648억원(국비 13,074, 시도비 650, 지방채 1,288, 민자 24,636)
 - 변경사유 : 당초 5조6천억원에서 2개 단지(오송, 대구)지정에따라 8조6천억원으로 증액되었으나 각 단지별로는 절반수준인 4조원 수준으로 감액

사업명	글로벌코스메슈티컬개발센터 건립	담당자	바이오산업과 윤성규(8220-4642)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 바이오산업 인프라가 구축된 오송을 화장품뷰티산업 전진기지로 육성
- 기업의 One-Stop 서비스를 지원하여 제품개발의 효율성 증대
 - 신소재 제품 개발 및 임상시험, 효능평가, 품질검사 등 지원

사업개요

- 위 치 : 오송첨복단지내(청주시 흥덕구 오송읍 연제리 625)
- 사업기간 : '14년 ~ 16년 (3년)
- 규 모 : 연면적 4,201㎡(지하 1층, 지상 3층)부지 9,900㎡
- 주요시설 : 임상시험실, 평가연구실, 효능연구실, 행정지원실
- 주요기능 : 신소재·항노화 화장품 연구, 인체효능·안전성 평가 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 176,000백만원 (국비 50,000, 도비 126,000)

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	17,600	-	2,100	2,000	13,500
국 비	5,000	-	200	1,000	3,800
시 도 비	12,600	-	1,900	1,000	9,700
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 글로벌코스메슈티컬개발센터 건립 계획 확정 : 2013. 9.
- 건축설계공모 발주(기본 및 실시설계) : 2014. 8.
- 국고보조금 교부 (설계비 2억원) : 2014. 10.
- 오송첨복단지 입주 승인 및 계약체결 : 2014. 11.
- 건축설계 검수 및 준공 : 2015. 02.
- 건축공사 협의 및 위수탁계약체결 : 2015. 04.
- 건축공사계약체결 : 2015. 06.

향후계획

- 건축공사 : 2015. 06.

사업명	청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성사업	담당자	충북경제자유구역청 인상준(220-8344)
-----	-------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 수도권 관문공항인 청주국제공항을 중부권 거점공항 및 동북아 항공정비 사업의 허브로 육성
- 청주에어로폴리스지구 조성으로 국내 항공기 MRO산업 선점을 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 기여

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2020년(7년)
- 위 치 : 충북 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원
- 시행주체 : 충청북도
- 사업규모 : 153천m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	45,200	12,200	-	23,600	9,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	28,700	12,200	-	11,800	4,700
시군구비	16,500	-	-	11,800	4,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황

- 항공정비단지 공항개발사업 시행허가 : '11. 8월
- 청주 에어로폴리스1지구 대체부지 매입 완료 : '14. 04. 09.
- 공동개발 협약, 사업비분담(도-청주시-경자청) : '14. 10. 24.
- 청주 에어로폴리스지구 MRO사업 협력 양해각서체결 : '15. 03. 27.
- 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 착공 : '15. 04. 13.

향후계획

- 항공정비단지 조성사업 추진 : '15. 4월 ~ '17. 4월
- 입주대상 업체 건축설계 및 건축공사 등 : '20년까지

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	와인연구소 건립	담당자	와인연구소 박재호(☎220-5871)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역특화 와인산업 육성을 통한 농업경쟁력 확보
- 와인 생산기술 저변 확대를 위한 연구 기반시설 구축

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2014
- 위 치 : 충북 영동군 영동읍 영동황간로 144-58 일원
- 규 모 : 부지조성 49,443m², 건물(연구동, 창고, 관리사, 저장고) 신축, 시험장비 구입 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,900	2,900	2,000	-	-
국 비	2,450	1,450	1,000	-	-
시 도 비	2,450	1,450	1,000	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013년 : 건물 신축(연구동, 창고, 관리사)
- 2014년 : 시험기기 구입 및 기반조성
 - 시험기자재 구입 : 50종 65대
 - 기반조성 : 와인저장고 신축 및 시험포장 조성

향후계획

- 양조용 포도품종 육성 및 재배기술 개발
- 고품격 와인 생산기술 개발 및 지역 와이너리 육성

사업변경 내역

- 총사업비: 58억(당초) → 49억(현재)

사업명	교원대-태성간 도로확포장공사	담당자	도로과 노형우(☎220-4242)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 주변 도로와 연계한 원활한 교통소통과 물동량 수송에 기여
- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장하여 교통사고 위험해소
- 인근 지역간의 원활한 연결을 도모하여 국토의 균형개발에 기여

사업개요

- 사업내용 : 지방도 507호선(내판~정봉)선 확포장
- 사업위치 : 청원군 강내면 탑연리~ 태성리 일원
- 사업기간 : 2009. 10. ~ 2019. 6 【10년간】
- 사업량 : 도로 확포장공사 L=3.83km, B=22.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 57,500백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	57,500	17,028	4,434	2,000	34,038
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	51,100	10,628	4,434	2,000	34,038
시군구비	-	-	-	-	-
지방채	6,400	6,400	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40.3%)

- 2008. 09 : 실시설계 및 인허가 협의 완료
- 2009. 10 : 보상 및 공사 시행

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	양저~지수 지방도 확포장공사	담당자	도로과 고제득(☎220-4232)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지방도 575호선 옥천군 청성면 합금리~안남면 지수리 구간의 미포장 도로를 확포장하여 원활한 교통소통과 도로이용자의 편의 도모
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. 12. 19 ~ 2016. 10. 17. (5년)
- 위 치 : 충북 옥천군 청성면 합금리 ~ 안남면 지수리
- 규 모 : L=4.26km, B=9.5m (교량 3개소, 200.2m, 270.3m, 16.5m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,500백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	24,500	9,040	8,000	2,000	5,460
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	16,300	6,540	4,000	300	5,460
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	8,200	2,500	4,000	1,700	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 62 %)

- 토 공 : 흙깎기(113,302m³) 및 흙쌓기(115,850m³)
- 구조물공 : 청마교 L=270.3m, 합금교 L=200m, 지수교 16.5m 교량 완료

향후계획

- 토 공 : 흙깎기(30,320m³), 흙쌓기(23,743m³)
- 비탈면보호공 : 성토구간(거적덮기+씨앗뿌어붙이기) 26,308m²
절토구간(실그린 자연생태공법) 3T=15,524m², 5T=7,478m²
- 배 수 공 : 횡배수관(199m), 종배수관(1,531m), 산마루측구(377m)
- 포 장 공 : 아스콘포장 L=4.26km, B=9.5m

사업명	금왕~내송 지방도 확포장공사	담당자	도로과 고제득(☎220-4232)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 삼성면 지역의 기업유치 활성화에 따른 기반시설 확충으로 물류비용 절감
- 국도 21호선 확포장공사에 따른 금왕읍 진입도로 확충으로 교통소통 원활

사업개요

- 사업기간 : 2010 ~ 2016.(6년)
- 사업위치 : 음성군 금왕읍 내송리 내송교차로~금왕삼거리(지방도 583호선)
- 사업량 : 도로 확포장 L=1.76km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,388백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	13,388	5,288	3,000	5,100	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,252	2,552	1,000	1,700	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	8,136	2,736	2,000	3,400	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 토 공 : 흙막기(26,819m³) 및 흙쌓기(44,070m³)
- 배수공 : 횡배수관(119m) 및 종배수관(2,426m), L형측구(976m)
- 구조물공 : 비선천교(15.0×3.0) L=50.0m
- 용 벽 공 : 역T형옹벽(H=3~5m) L=220.0m

향후계획

- 토 공 : 흙막기(30,320m³), 흙쌓기(23,743m³)
- 비탈면보호공 : 성토구간(거적덮기+씨앗뿌어붙이기) 12,560m²
- 배 수 공 : 종배수관(607m), L형측구(244m)
- 포 장 공 : 아스콘포장 L=1.76km, B=20.0m

사업명	산성~무성간 도로확포장공사	담당자	도로과 임태성(☎220-4225)
-----	----------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 지방도 512호선(청주~미원) 청주시 상당구 산성동 ~ 낭성면 현암리 구간의 노폭이 협소한 노선을 4차로로 확포장하여 원활한 교통 소통 및 교통사고 예방
- 통합청주시의 보조간선도로망 확충으로 주민 교통편의 제공 및 지역발전 촉진

사업개요

- 기 간 : 2011. 12 ~ 2017. 2.
- 위 치 : 청주시 상당구 산성동 ~ 상당구 낭성면 현암리
- 시 공 사 : 인성종합건설(주) 외 2개사
- 사업규모 : L=2.68km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,167백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	29,167	6,834	6,500	3,000	12,833
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	14,583.5	1,250	4,500	400	8,433.5
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	14,583.5	5,584	2,000	2,600	4,399.5
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- '11. 6월 : 기본·실시설계 완료
- '11. 12월 : 공사착공

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	관정~이목간 도로확포장공사	담당자	도로과 이정운(☎220-4224)
-----	----------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 명암지~산성간 도로확포장공사 준공으로 인한 교통체증 해소
- 국지도 32호선과 청주시를 연결하는 연계교통망 확충으로 물류비용 절감

사업개요

- 기 간 : 2014. 6. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 관정리 ~ 이목리(지방도 512호)
- 시 공 사 : (주)두진건설
- 사업규모 : L=2.36km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	21,000	750	1,000	2,000	17,250
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	11,250	-	1,000	300	9,950
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	9,750	750	0	1,700	7,300
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- '11. 1월 : 기본·실시설계 완료
- '14. 6월 : 공사착공

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	미원~초정간 도로확포장공사	담당자	도로과 음치현(☎220-4222)
-----	----------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. 1 ~ 2020. 12.
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리 ~ 상당구 미원면 미원리
- 시 공 사 : (주)신흥건설, (주)좋은이엔지 (용곡~미원 2.56km 구간)
- 사업규모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 206,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	206,500	10,000	2,500	2,000	192,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	206,500	10,000	2,500	2,000	192,000
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '13. 7월 : 초정~미원 기본·실시설계 완료(L=13.7km, 4차로)
- '12. 12월 : 3공구(용곡~미원 L=2.52km) 공사중

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	재오개~진의실간 도로확포장공사	담당자	도로과 이정운(☎220-4224)
-----	------------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 비포장 지방도 정비로 낙후지역 개발촉진 및 지역주민의 소득증대에 기여
- 지역 체험마을 주민 및 관광객의 교통편의 제공으로 관광활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2011. 12. ~ 2018. 6.
- 위 치 : 충주시 살미면 재오개리 ~ 재오개리 일원
- 시 공 사 : 대양종합건설(주)
- 사업규모 : L=3.5km, B=8.0m(2차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	13,200	1,520	1,000	3,500	7,180
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	13,200	1,520	1,000	3,500	7,180
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- '14. 2월 : 기본·실시설계 완료
- '14. 7월 : 공사착공

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	대소~삼성간 도로확포장공사	담당자	도로과 김태수(☎220-4233)
-----	----------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 태생산업단지 및 주변개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통과 물류비용 절감
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011.1 ~ 2019. 12
- 위 치 : 음성군 대소면 태생리 ~ 삼성면 양덕리
- 시 공 사 : 미발주
- 사업규모 : L=5.9km, B=16.5~25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	45,100	456	0	1,000	43,644
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	36,600	167	0	400	35,933
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	8,500	289	0	600	7,711
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 1.0%)

- 2011. 06 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2013. 12 : 기본 및 실시설계 완료

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	한천~옥동 도로확포장공사	담당자	도로과 이병렬(☎220-4243)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 혁신도시 건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전 시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축
- 국도21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과차량의 교통정체 해소 및 물류비용 절감, 도로이용자의 불편 해소

사업개요

- 사업내용 : 지방도 513호선(초평~금왕)선 확포장
- 사업위치 : 진천군 덕산면 한천리~옥동리 일원
- 사업기간 : 2012. 4. ~ 2016. 12 【5년간】
- 사업량 : 도로 확포장공사 L=1.2km, B=23.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	10,000	2,330	2,500	3,000	2,170
국비	-	-	-	-	-
시도비	7,830	2,330	2,500	3,000	-
시군구비	-	-	-	-	-
지방채	2,170	-	-	-	2,170
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 65.3%)

- 2012. 12 : 실시설계 및 인허가 협의 완료
- 2013. 04 : 보상 및 공사 시행

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	후산~황석 도로확포장공사	담당자	도로과 이은선(☎220-4244)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 미포장도로를 확포장함으로써 원활한 교통소통 및 도로이용자의 편의 도모
- 지역주민의 소득증대 및 낙후지역 개발촉진 기여

사업개요

- 사업내용 : 지방도 532호선(금가~어상천)선 확포장
- 사업위치 : 제천시 청풍면 후산리~황석리 일원
- 사업기간 : 2012. 4. ~ 2016. 12 【5년간】
- 사업량 : 도로 확포장공사 L=2.3km, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'15연도 이후
계	8,500	2,350	1,000	3,500	1,650
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,850	2,350	1,000	3,500	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	1,650	-	-	-	1,650
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 47.5%)

- 2012. 12 : 실시설계 및 인허가 협의 완료
- 2013. 04 : 보상 및 공사 시행

향후계획

- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	구산~옥동 도로확포장공사	담당자	도로과 임태성(☎220-4225)
-----	---------------	-----	--------------------

필요성 및 기대효과

- 충북 혁신도시(중부신도시)건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전 시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축 필요
- 국도 21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과 차량의 교통정체 해소, 물류비용 절감 및 도로 이용자의 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. 4. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 진천군 덕산면 구산리 ~ 옥동리(지방도 513호)
- 시 공 사 : 관계기관 협의중
- 사업규모 : L=1.99km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	23,000	-	500	1,000	21,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	16,000	-	500	1,000	14,500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	7,000	-	-	-	7,000
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 관계기관 협의중)

- '15. 4월 : 기본·실시설계 완료
- '15. 11월 : 공사착공예정

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업명	화양교 재가설공사	담당자	도로과 장기배(☎220-4235)
-----	-----------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 국가지원지방도 32호선(대전~문경) 중 괴산군 청천면 화양리에 위치한 화양제1교는 화양천(지방하천)을 횡단하는 1971년에 준공된 노후 교량(DB-13.5)으로 지방도 설계기준에 맞지 않고,
- 교량을 재 가설을 통해 이용자의 편의 및 안전을 도모하고 교통사고 위험을 사전에 제거함으로써 도민의 생명과 재산보호 필요.

□ 사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2017(24개월)
- 위 치 : 괴산군 청천면 화양리 일원(국지도32호선)
- 시 공 사 : 미발주
- 사업규모 : L=0.5km, B=11.75m [교량 L=120m]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	6,000	0	3,000	0	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,000	0	3,000	0	3,000
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.0%)

- 2015. 05. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2015. 07. : 도로구역 결정(변경) 협의 및 일상감사, 계약심사 완료.

□ 향후계획

- 2015. 09. : 용지보상 및 공사 착공.
- 연차별 예산확보 후 공사추진

사업명	청원하석지구붕괴위험지역정비사업	담당자	도로관리과 이연수(8220-6022)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 급경사지 붕괴위험으로부터 인명 및 통행차량 피해 예방
- 안전한 교통환경을 위하여 정비 필요

사업개요

- 기 간 : 2012. 1. ~ 2014. 2.
- 위 치 : 충북 청주시 서원구 현도면 하석리 산74 일원
- 사업규모 : 계단식 옹벽 A=1,975㎡, 기대기식 옹벽 A=559㎡
영구앵커 520공, 낙석방지망 A=1,586㎡, 낙석방지책 86경간

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,590백만원(국비 1,795 도비 1,795)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	3,590	1,690	1,900	-	-
국 비	1,795	845	950	-	-
시 도 비	1,795	845	950	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 청원 하석지구 실시설계 용역: 2012. 1. ~ 2012.3.
- 청원 하석지구 붕괴위험지역 개선사업: 2012.4.~ 2012.7.
- 청원 하석지구 붕괴위험지역 정비사업: 2013.2.~ 2013.10.
- 청원 하석지구 붕괴위험지역 정비사업(2차): 2013.12.~ 2014.2.

향후계획

- 급경사지 사업지구 내 정기적 안전점검 및 순찰 실시

사업명	대통령역사교육관 건립	담당자	청남대관리사업소 이재혁(0220-6421)
-----	-------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 대통령 역사기록화 전시실 및 대통령 체험·교육 공간 조성
- 근·현대사 교육공간으로서 기능강화 및 대통령테마 명소화

사업개요

- 기 간 : 2012~2014
- 위 치 : 청남대 양어장 인근
- 규 모 : 2,837㎡(지상 2층, 지하 1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,600백만원(국비3,000, 도비4,600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	7,600	3,066	4,512	-	-
국 비	3,000	2,994	6	-	-
시 도 비	4,600	72	4,506	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '11. 11. : 건축설계 및 전시물 제작설치 현상설계 공모
- '12. 3. : 현상설계공모 당선작 선정
- '12. 5. : 도정조정위원회 개최(설계안 전면 재검토 의결)
- '12. 11. : 대통령역사교육관 기본계획 재수립
- '13. 10. : 건축설계 및 소규모 환경영향 평가용역 준공
- '13. 10. : 대통령 기념관 건축공사 착공
- '14. 12. 7 : 준공

향후계획

- 국내 유일의 대통령 테마파크로서의 역할을 담당할 수 있도록 운영 철저

11-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 충청북도에서 '14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
수해상습지 개선사업	1,309,722	100,000	785,833	423,889			100,000	55.8%
지방도 정비사업	736,258	224,700		511,558			224,700	75.3%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	수해상습지개선사업	담당자	치수방재과 정진훈(☎220-4333)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제방고가 낮고 호안이 없는 수해상습지 하천에 대한 개선사업 시행 ○ 홍수시 제방 유실 및 농경지 침수를 방지하여 도민의 생명과 재산보호 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 1999~2027(연차사업) ○ 위 치 : 충청북도 지방하천 ○ 시공사 : 대동건설(주) 외 21개사 ○ 사업규모 : 120지구 / L=607.5km <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 1,309,722백만원 (지방채 100,000, 국비 785,833, 도비 423,889) ○ 지금까지 집행액 : 491,203백만원 (지방채 54,900, 국비 294,722, 도비 141,581) ○ 향후 소요액 : 818,519백만원 (지방채 45,100, 국비 491,111, 도비 282,308) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 55.8%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '13까지 실적 : 62지구 / 268.3km(44.1%) ○ '14까지 실적 : 67지구 / 288.6km(55.8%) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '27년도까지 : 53지구 / 318.9km / 818,519백만원 			

사업명	지방도 정비사업	담당자	도로과 이정훈(☎220-4224)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 선형불량구간 및 차로폭 협소 등으로 인한 도로 확장 ○ 교통소통 원활화로 물류비용 절감 및 지역간 균형발전 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : '05 ~ '20 ○ 위 치 : 도내 시·군 일원 ○ 시공사 : 대우건설 외 49개사 ○ 사업규모 : 57개소 L=130.9km <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 736,258백만원 (지방채 224,700, 시도비 511,558) ○ 지금까지 집행액 : 544,450백만원 ○ 향후 소요액 : 191,808백만원 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 총 75.3%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '14까지 실적 : 43지구 / 98.5km(75.3%) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후계획 : 14지구 / 32.km / 191,808백만원 			

11-3. 민간투자사업

☐ 우리 충청북도에서 '14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'13년까지 부담액	'14년 부담액	'15년 이후부담 예정액	
BTL	충주의료원 이전신축	충주메디컬센터(주)	48,078	8,826	5,252	90,680	'12.4.7 ~ '32.4.6

- ▶ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비 ▶ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비
- ▶ 재정부담액: 임대료(BTL), 2014년은 집행액, 2015년 이후는 추정액

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	충주의료원 이전신축	담당자	보건정책과 김선하(☎220-3116)
-----	------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 1980년 신축되어 건물 노후화와 시설이 협소하여 주민불편 초래
- 중·북부권 공공의료기관으로 양질의 의료서비스 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : '10.5.7 ~ '12.3.26 (690일)
- 위 치 : 충주시 안림로 239-50(안림동 134)
- 총사업비 : 48,078백만원 ○ 민간사업자 : 충주메디컬센터(주)
- 사업규모 : 31,669.59m²(지하3층, 지상4층/300병상)

☐ 재정부담 현황

- 계약조건('12. 4. 7~ '32. 4. 6 : 20년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계		10,508	6,089	6,091	101,065
국 비	52,518	4,552	2,626	2,626	42,714
시 도 비	52,518	4,552	2,626	2,626	42,714
시군구비					
기 타	18,717	1,404	837	839	15,637

☐ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- '12.05.02 신축의료원 진료개시

☐ 향후계획

- 도내 중·북부 지역거점공공의료기관 역할 수행