

## 28. 충북도립 대표도서관 건립

주관부서	문화예술산업과	과장	김종기 (☎ 3810)	도서관팀장	우은자 (☎ 4181)
신규 / 계속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산	담당자	윤은정 (☎ 4182)	

### □ 필요성

- 충북 도립 대표도서관 건립으로 독서문화 향유 기회 확대를 통한 도민 삶의 질 향상에 기여
- 도내 도서관을 위한 정책, 네트워크, 교육연수 등 메타도서관 역할 수행으로 도내 도서관 발전을 견인

### □ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 오동동 밀레니엄타운
- 사업기간 : 2023. ~ 2028.
- 사업규모 : 부지 7,000㎡, 연면적 13,000㎡(지하1, 지상 4)
- 총사업비 : 833억원 (도비/ 건축 778, 부지매입 55)
- 사업내용 : 도립 대표도서관 건립

### □ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후	
			소계	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	833	0	342	0	10	20	67	245	491
국비	0		0						
도비	833		342		10	20	67	245	491
시군비	0		0						
기타	0		0						

## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
도립 대표도서관 건립	도립 대표도서관 건립	-	기본계획 용역	사전절차	사전절차 설계	착공 공사

## □ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
임 기 내	2022년도 하반기	· 건립 기본계획 및 변경계획(안)	%
	2023년도 상반기	· 건립 계획 검토(규모, 부지 등)	10%
	2023년도 하반기	· 건립 기본계획 및 타당성조사 연구용역 완료 · 공청회 개최(2회)	20%
	2024년도 상반기	· 건립 기본계획 방침 결재 · 사전절차 수행(문체부 사전평가, 행안부 타당성조사)	20%
	2024년도 하반기	· 행안부 타당성 조사	20%
	2025년도 상반기	· 행안부 중앙투자심사 · 설계공모	30%
	2025년도 하반기	· 기본·실시설계	40%
	2026년도	· 건립공사 착공 및 공사	100%
임기 후		· 준공 및 개관	100%

## □ 추진실적

- 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역 완료
- 건립타당성 사전평가(문체부) 완료 및 타당성조사(지방행정연구원) 진행중

## □ 기대효과

- 밀레니엄타운 내 학생교육문화원, 미래해양과학관, 실내빙상경기장, 다목적스포츠센터 등 집적된 공공시설과 연계하여 문화생활 공간 제공