

< 지연(부진) >

34. 종합운동장(청주) 리모델링으로 스포츠문화 복합 콤플렉스 조성

주관부서	체육진흥과	과장	배덕기(☎3860)	체육시설팀장	최정호(☎3881)
				담당자	이상우(☎3884)
신규 / 계속	입기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시군

□ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 흥덕구 사직동 808번지 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 400억원 (국비 250, 지방비 150)
- 사업내용 : 종합운동장 재건축과 공간 재배치로 스포츠 중심 랜드마크 조성
 - 종합운동장과 청주수영장 시설개선 및 체육공원 공간 재구성
 - 유아체육시설 설치(짚라인, 암벽장 등)
 - 문화·체험형 숙박시설(인근 노후주택 리모델링 지원)

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	400	-	-	5	15	189	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	250	-	-	5	15	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	52.5	-	-	-	-	26	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	97.5	-	-	-	-	48	49.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 종합운동장 일원 시설개선사업 기본구상 용역 착수 : 7월

○ 추진실적

- 종합운동장 일원 시설개선사업 기본구상 용역 착수 : 7월
- 종합운동장 일원 시설개선사업 기본구상 용역 완료 : 12월

【 2023년 】

○ 추진계획

- 문체부 공모사업 편성 및 대상 선정 : 12월
- 중앙재정투자심사 및 공유재산관리 계획 : 12월

○ 추진실적

- 문체부 공모사업 편성 관련 협의 : 4월

【 2024년 】

○ 추진계획

- 사직운동장 체육시설 「공공체육시설 개보수 지원 사업」 공모 : 6월
- 추후 사직운동장 내 체육시설 년차별 개보수 계획 수립 : 12월

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 공모사업 내용이 기존 공공체육시설 개보수 사업과 유사하다는 기재부의 반대 의견에 따라 2023년도 문체부 공모사업 미편성
- 종합운동장 리모델링 사업은 총사업비 400억원으로 국비 지원 없이 지방비만으로 사업추진이 현실적으로 곤란한 상황임
- (대책방안) 문체부 공모사업으로 시행 중인 「공공체육시설 개보수 지원사업」 과 「국민체육센터 건립사업」 을 통해 순차적으로 종합운동장 체육시설 개선 추진

□ 향후 계획

- 사직운동장 내 체육시설 년차별 개보수 계획 수립 : 2024. 12월

- 년차별 문체부 공모사업인 공공체육시설 개보수 지원사업으로 신청 유도(청주시)
: 2025~2030년

□ 기대 효과

- 엘리트 선수를 위한 전문체육시설의 개선뿐만 아니라 청주 원도심 재생의 마중물이 되어 지역주민의 정주여건 개선 및 생활복지 구현
- 전문체육인 위주의 체육시설과 공연중심의 문화시설에서 벗어나 청주 도심 곳곳과 연결되는 새로운 도심축으로 재탄생

▶ 사업 기본구상 용역 완료('22. 12.)

⇒ 원도심의 새로운 스포츠 중심 랜드마크 조성 발판 마련